

変更(第1回)契約の内容

契約年月日	令和7年1月8日		
契約業者名	株式会社白海		
契約業者の住所	福岡県北九州市若松区響町3-1-33		
工事の名称	令和6年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)航路(-14m)浚渫工事(第3次)		
工事場所	福岡県北九州市小倉北区西港町地先		
工事種別	港湾等しゅんせつ		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和6年7月30日		
工期(至)	令和7年1月31日		
変更前の契約金額	377,586,000	円	(税込み)
変更金額	△ 3,960,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	373,626,000	円	(税込み)
変更理由	1. 施工範囲について、数量が確定した。 2. 潜水探査箇所の確定について、数量及び費用が確定した。 3. ICT浚渫工について、数量及び費用が確定した。 4. 作業船の公共岸壁係船料について、数量及び費用が確定した。 5. 汚濁防止枠用膜の産廃処分について、数量及び費用が確定した。 6. 自然現象による濁り発生に伴う浚渫中止期間の浚渫船団の拘束費用の精算変更について、数量及び費用が確定した。 7. 汚濁防止膜の管理期間について、数量及び費用が確定した。 8. 汚濁防止膜の開閉期間について、数量及び費用が確定した。		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	摘要
航路(-14m)				
潜水探査工				
潜水探査		点	5	
浚渫工				
浚 渫(1)	設計水深 -14.0m	m2	12,035	NET数量 2,086m3
浚 渫(2)	法面勾配 1:1	m2	5,829	
碎 岩	暫定 -13.5～13.8m	m2	2,206	
土捨工				
測量業務				