


(第2回)契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和7年3月11日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 契約業者名    | 五洋・不動テトラ特定建設工事共同企業体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 契約業者の住所  | 福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工事の名称    | 令和6年度佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)地盤改良工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工事場所     | 佐伯市東浜地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工事種別     | 港湾土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工事概要     | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工期(自)    | 令和6年5月21日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工期(至)    | 令和7年3月21日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変更前の契約金額 | 1,351,643,167円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変更金額     | 211,860,000円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 変更後の契約金額 | 1,563,503,167円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変更理由     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 施工方法見直しにより、仮設構台について工法変更した。</li><li>2. 施工方法見直しにより、地盤改良工について工法変更した。</li><li>3. 上記1. 2. の変更により安全監視船を追加した。</li><li>4. 上記1. 2. の変更により回航費を追加した。</li><li>5. 上記1. 2. の変更により係船料を追加した。</li><li>6. 土質試験及び室内配合試験について、回数を変更した。</li><li>7. 落下防止設備の撤去及び仮置きを追加した。</li><li>8. 水道メーター設置撤去を追加した。</li><li>9. ボーリング本数を追加した。</li><li>10. 地盤改良工による汚泥処理を追加した。</li><li>11. 地盤改良工に使用した水の費用を追加した。</li><li>12. BIM/CIMについて、数量及び費用が確定した。</li><li>13. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。</li><li>14. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。</li><li>15. 交通誘導員について、数量及び費用が確定した。</li><li>16. CCUSについて、数量及び費用が確定した。</li><li>17. 仮設構台と既設岸壁を行き来するため乗り入れ口を設置した。</li><li>18. 仮設構台の撤去に用いるクレーンの規格を変更した。</li><li>19. 落下防止設備の復旧範囲を変更した。</li></ol> |

| 工 種 名 称                                                                                                            | 規格・形状寸法                                                                                      | 単 位    | 数 量          | 摘 要                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 岸壁(-10m)<br>地盤改良工<br>ストッパーグラウト<br>先行削孔<br>ストッパーグラウト<br>削孔<br>削孔<br>薬液注入<br>薬液注入<br>転落防止設備工<br>転落防止設備撤去<br>転落防止設備復旧 | <br>原契約のとおり | m<br>m | 102.0<br>9.8 |                     |
| 仮設工<br>仮設構台<br>仮設構台<br>乗り入れ口                                                                                       | —原契約のとおり—                                                                                    | 式      | 1            |                     |
| 調査工<br>(事前調査)<br>ボーリング工<br>ボーリング                                                                                   | 薬液注入                                                                                         | m      | 58.8         | 表-1 孔別ボーリング試験内訳表による |
| 原位置試験及び試料採取<br>乱れの少ない試料採取                                                                                          | —原契約のとおり—                                                                                    |        |              |                     |
| 土質試験<br>土質試験<br>室内配合試験                                                                                             | <br>原契約のとおり |        |              |                     |
| (事後調査)<br>ボーリング工<br>ボーリング                                                                                          |                                                                                              |        |              |                     |