

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月17日
契約業者名	株式会社森山(清)組
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市唐湊1-13-25
工事の内容	令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)
工事場所	鹿児島県鹿児島市鴨池新町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年6月28日
工期(至)	令和7年3月19日
変更前の契約金額	181,148,000 円 (税込み)
変更金額	32,450,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	213,598,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ICT基礎工、ブロック据付工(施工者希望型)の費用が確定した。</li><li>2. 遠隔臨場の費用が確定した。</li><li>3. 構造物撤去工に係る撤去方法に変更が生じた。</li><li>4. 上部工(支保組立外)における工事数量が確定した。</li><li>5. 基礎工・裏込工の工区境を変更する必要が生じた。</li><li>6. ICT起工測定の結果により基礎工の工事数量が確定した。</li><li>7. 消波ブロック撤去数量が確定した。</li><li>8. 裏込工の施工方法について、一部変更が生じた。</li><li>9. 既設護岸に排水管が出現し、上部工の形状に変更が生じ、数量が確定した。</li><li>11. 防砂目地板の工事数量が確定した。</li><li>12. 上部工の工事数量が確定した。</li><li>13. 快適トイレの費用が確定した。</li></ol>

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
臨港道路				
構造物撤去工 消波ブロック撤去	六脚ブロック5t型	m	26.2	原契約のとおり
基礎工				
基礎捨石①	雑石5～100kg／個	m		
基礎捨石②	雑石100～300kg／個	m		
捨石本均し	±5cm	m		
捨石荒均し	±30cm	m	原契約のとおり	
本体工 セルラーブロック据付 中詰雑石	標準函(上段5個・下段5個) 雑石5～100kg／個程度	個 函		原契約のとおり
裏込工				
裏込材	雑石5～100kg／個程度	m	11.5	
防砂目地板	L=9.3m	箇所	3	
	L=8.8m	箇所	1	
被覆・根固工 被覆石 被覆均し 被覆ブロック据付	雑石300～500kg／個 ±50cm ペルメックス2t型	m m 個		原契約のとおり
上部工 上部コンクリート	18N-8-40	m	20.00	
消波工 消波ブロック据付	六脚ブロック5t型	個		原契約のとおり