

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月25日	
契約業者名	住吉工業株式会社	
契約業者の住所	山口県下関市長府扇町1-23	
工事の名称	令和5年度下関港海岸(長府・壇ノ浦地区)護岸工事(7工区)	
工事場所	山口県下関市長府黒門南町地先、長府浜浦町地先	
工事種別	港湾土木工事	
工事概要	別紙のとおり	
工期(自)	令和5年9月19日	
工期(至)	令和6年10月31日	
変更前の契約金額	381,700,000	円 (税込み)
変更金額	37,180,000	円 (税込み)
変更後の契約金額	418,880,000	円 (税込み)
変更理由	- 騒音・振動測定費用及び防音対策費用が確定した。 - 塵芥収集・処分について費用が確定した。 - 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 - 快適トイレについて、費用を計上する必要性が生じた。 - 濁り監視船、安全監視船の費用が確定した。 - 歩道整備部分の数量を変更した。 - 仮設工の数量を変更した。 - 現場発生品の運搬場所が確定した。 - 被覆ブロックの撤去数量が変更となった。 - 隅角部における設計見直しを図り数量変更となった。 - 中央部乗入通路部の設計見直しを図り数量変更となった。	

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
下関港海岸(長府・壺ノ浦地区)護岸				
【7工区】				
仮設工				
仮設ガードレール撤去		m	13	
仮設フェンス撤去		m	33	
仮設フェンス復旧		m	20	
法面保護工撤去				
法面保護工設置				
準備工				
土工				
基礎工				
本体工				
上部工				
被覆・根固工				
裏込・裏埋工				
通路工				
付属工				
排水構造物工				
【6-3工区】				
仮設工				
準備工				
基礎工				
被覆・根固工				
構造物撤去工				
【歩道整備部分】				
本体工				
重力式擁壁				原契約のとおり
裏込・裏埋工				
裏込石	雑石5～100kg/個程度	m	169	洗淨石
裏込均し				原契約のとおり
構造物撤去工				
既設構造物撤去	既設転落防止柵撤去、既設道路護岸撤去	式	1	
舗装工				
路盤	車道(下層) t=15cm 車道(上層) t=15cm 歩道(路盤) t=10cm	m	0	
As舗装	車道(基層) t=10cm 車道(表層) t=5cm 歩道 t=4cm	m	0	
仮設As舗装	歩道(路盤) t=10cm 仮設歩道 t=3cm	m	16	
舗装止め	18N-8-40	箇所	1	
排水構造物工				
道路排水溝設置	管理柵1箇所含む	m	0	
付属工				
転落防止柵設置				原契約のとおり