

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月27日
契約業者名	東洋建設株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡市博多区上川端13番15号 安田第7ビル8階
工事の名称	令和6年度八代港大築島土砂処分場地盤改良工事
工事場所	熊本県八代市植柳下町字大築島地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月12日
工期(至)	令和7年3月27日
変更前の契約金額	830,049,000 円 (税込み)
変更金額	218,130,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	1,048,179,000 円 (税込み)
変更理由	1.施工実態調査について、費用が確定した。 2.回航費について、費用が確定した。 3.サンドコンパクションパイルについて、施工能力及び費用が確定した。 4.チェックボーリングについて、数量及び費用が確定した 5.快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 6.BIM/CIMについて、数量及び費用が確定した。 7.遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 8.汚濁防止膜について、開閉日数及び費用が確定した。 9.「諸経費検証モデル工事」の試行について、実施要領に基づき、宣言書及び見積書が提出されたことが確認された。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
土砂処分場				
海上地盤改良工				
敷砂	t=120cm	m	39	
サンドコンパクションパイル	φ 2,000mm、L=32.5m	本	171	

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
チェックボーリング				
ボーリングエ				
ボーリング		m	64.2	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
原位置試験及び試料採取				
標準貫入試験		回	62.0	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
業務完成図書				
業務完成図書作成		部	1	