

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 中国支店
契約業者の住所	広島県広島市中区立町2-23
工事の名称	令和6年度下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)築造工事
工事場所	下関市細江新町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年9月24日
工期(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	358,050,000 円 (税込み)
変更金額	55,550,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	413,600,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 仮設屋根について製作・設置を行う必要が生じた。</li><li>2. 仮設屋根基礎ブロック製作ヤードの変更を行う必要が生じた。</li><li>3. 設計照査の結果、仮設フェンスの規格を変更する必要が生じた。</li><li>4. 仮設屋根基礎ブロック設置箇所に雨水管・給水管があることが判明し、切り回しが必要となり、数量・費用が確定した。</li></ol>

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	
下関港(本港地区)岸壁(-10m)(改良)					
仮設工					
仮設フェンス・蛇腹門扉設置	}	原契約のとおり			
仮設屋根製作・設置		仮設屋根基礎ブロック製作 2.2m × 2.2m × 0.6m	個	4	
		仮設屋根基礎工	式	1	排水・給水管路切り回し含む
		仮設屋根製作	式	1	
	仮設屋根設置(組立)	式	1		
共通工	}	原契約のとおり			
撤去工					
本體工					
上部工					
付屬工					
防食工 舗装工 調査工					