

(第3回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 中国支店
契約業者の住所	広島県広島市中区立町2-23
工事の名称	令和6年度下関港海岸(山陽地区)護岸(改良)工事(宮崎水門)
工事場所	山口県下関市長府宮崎町4-24地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年4月25日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	593,987,632 円 (税込み)
変更金額	165,000,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	758,987,632 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 捨石数量に変更が生じた。</li><li>2. 塵芥処分数量及び費用が確定した。</li><li>3. 被覆石の処分のための敷鉄板の設置・撤去、かき殻落とし数量及び費用が確定した。</li><li>4. 帆布の割増率及び敷設面積が確定し、費用が確定した。</li><li>5. これまで試行的に行ってきた先行削孔における径が確定したため、変更する必要が生じた。</li><li>6. 先行掘削で発生した土砂の処分のための曝気ヤードの整備が必要となった。</li><li>7. 運搬走路確保のための敷鉄板設置が必要となった。</li><li>8. 本体工における設計図書の誤謬処理が必要となった。</li><li>9. 先行掘削で発生した掘削土の場内運搬費用が確定した。</li><li>10. 先行掘削の打設箇所がスロープと重複しているため撤去・再設置の必要が生じた。</li><li>11. 継手処理の水中、土中の数量分けが確定し費用が確定した。</li><li>12. 起重機船の回航・えい航費用が確定した。</li><li>13. 快適トイレの費用が確定した。</li><li>14. 遠隔臨場の費用が確定した。</li><li>15. CCUSの費用が確定した。</li><li>16. 安全監視船の日数及び費用が確定した。</li><li>17. 施工実態調査の費用が確定した。</li></ol>

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 用
下関港海岸(山陽地区)宮崎水門				
潜水探査工 潜水探査		m2	}	原契約のとおり
撤去工 既設消波ブロック撤去・仮置	2t型	個		
既設被覆石撤去	1,000kg/個	m	}	原契約のとおり
散在塵芥処理	木くず、混合廃棄物	m3		
仮設工 捨石投入	雑石5~100kg/個	m	24	
袋詰玉石製作・設置	2t/個	個	589	
敷鉄板敷設		式	1	
本體工 先行掘削(鋼管矢板)	φ 2100 L=20.87m	本	13	
先行掘削(鋼管杭)	φ 1900 L=20.07m	本	4	
鋼管矢板	φ 1600 L=22.0m	本	}	原契約のとおり
鋼管杭	φ 1400 L=21.5m	本		
仮設曝気ヤード設置		式	1	