

(第2回(最終))契約の内容

契約変更年月日	令和6年9月27日
契約業者名	五洋建設株式会社九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目7番27号
工事の名称	令和5年度北九州港(響灘東地区)岸壁(- 10m)築造工事(第2次)
工事場所	福岡県北九州市若松区響町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年1月23日
工期(至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	303,820,000 円 (税込み)
変更金額	132,550,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	436,370,000 円 (税込み)
変更理由	1. 当初設計未了箇所の数量及び費用が確定した。 2. コンクリート打設方法の見直しに伴う数量及び費用が確定した。 3. 取付部の土工、吊り型枠の数量及び費用が確定した。 4. 上部工前出しに伴う数量及び費用が確定した。 5. 防舷材試験の内容が確定した。 6. 流電陽極式の数量及び費用が確定した。 7. 上部工プレキャスト化、鉄筋ユニット化の数量及び費用が確定した。 8. 快適トイレに要した費用が確定した。 9. BIM・CIMに要した費用が確定した。

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
岸壁(-10m)				
上部工				
(標準部)				
上部コンクリート	24N-12-20	m	91	原契約のとおり
中詰コンクリート	24N-12-20	箇所		
(東側取付部)				
上部コンクリート	24N-12-20	m	18	原契約のとおり
中詰コンクリート	24N-12-20	箇所		
排水管(無孔管)	φ 500、L=2,000mm	本	1	
土工		式		
舗装工				
砕石舗装	RC-40	m2		原契約のとおり
付属工				
係船柱取付	曲柱500kN型	基		
防舷材取付	V600H×1,500L	基		
車止め取付	H-150、L=1.3m	基		
	H-150、L=1.5m	基		
	H-150、L=1.6m	基		
	H-150、L=1.7m	基		
	H-150、L=2.2m	基		
	H-150、L=2.3m	基		
	H-150、L=2.4m	基		
	H-150、L=2.5m	基		
	H-150、L=2.6m	基		
	H-150、L=2.8m	基		
縁金物取付		m		
電気防食工				
流電陽極式	3.0A-50年型	個	76	原契約のとおり
電位測定端子設置		個		