

(第2回(最終))契約の内容

契約変更年月日	令和6年9月27日
契約業者名	東洋建設株式会社九州支店
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区上川端町13番15号 安田第7ビル8階
工事の名称	令和5年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-10m)築造工事
工事場所	福岡県北九州市若松区響町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年1月23日
工期(至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額	403,238,000 円 (税込み)
変更金額	112,200,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	515,438,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 当初設計未了箇所の数及び費用が確定した。2. 上部工前出しに伴う数及び費用が確定した。3. 先行工事境界部に係る均しコンクリートの数及び費用が確定した。4. コンクリート打設方法の見直しに伴う数及び費用が確定した。5. 防舷材試験の内容が確定した。6. 流電陽極式の数及び費用が確定した。7. 海上地盤改良工の荒均し数及び費用が確定した。8. 腹付石の撤去数、海上地盤改良工の置換材数及び費用が確定した。9. 腹付石撤去の能力低下に伴う費用が確定した。10. 取付部の土工、吊り型枠の数及び費用が確定した。11. 安全監視船に要する費用が確定した。12. 熱中症対策に資する現場管理費の補正日数が確定した。13. BIM・CIMに要した費用が確定した。14. 快適トイレに要した費用が確定した。15. 工期延伸及び一部指定部分工期を設定する必要が生じた。

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
岸壁(-10m)				
構造物撤去工 腹付石撤去	5~100kg/個程度	m	280	指定部分
海上地盤改良工 置換材	5~100kg/個程度	m3	9,350	(内流用材9,350m3) 指定部分
捨石荒均し	±30cm	m	33	指定部分
上部工 (標準部)				
上部コンクリート	24N-12-20	m	89	指定部分
中詰コンクリート	24N-12-20	箇所	85	指定部分
(西側取付部)				
上部コンクリート				原契約のとおり
中詰コンクリート				
舗装工 コンクリート舗装				
目地				
付属工				
係船柱取付	曲柱500kN型	基	4	(塗装 4.8m2) 指定部分
防舷材取付	V600H×1,500L	基	7	指定部分
梯子取付	ゴム製タラップ	基	1	指定部分
車止め取付	H-150、L=1.3m	基	1	指定部分
	H-150、L=1.8m	基	1	指定部分
	H-150、L=1.9m	基	1	指定部分
	H-150、L=2.3m	基	7	指定部分
	H-150、L=2.4m	基	5	指定部分
	H-150、L=2.5m	基	8	指定部分
	H-150、L=2.6m	基	9	指定部分
	H-150、L=2.8m	基	3	指定部分
	H-150、L=3.3m	基	2	指定部分
縁金物取付		m	109	指定部分
電気防食工 流電陽極式 電位測定端子設置	3.0A-50年型	箇所	76 3	指定部分 指定部分