

(変更第1回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年7月30日		
契約業者名	宮川建設株式会社		
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区那の津三丁目15番3号		
工事の名称	令和6年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第5次)		
工事場所	福岡市博多区沖浜町地先		
工事種別	港湾等しゅんせつ工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和7年3月25日		
工期(至)	令和7年7月31日		
変更前の契約金額	241,065,000	円	(税込み)
変更金額	25,582,558	円	(税込み)
変更後の契約金額	266,647,558	円	(税込み)
変更理由	1. 潜水探査について数量及び費用が確定した。 2. 安全監視船の配置について数量及び費用が確定した。 3. 建設現場の遠隔臨場の実施について数量及び費用が確定した。 4. 潜水探査及びICT測量の業務成果品について数量及び費用が確定した。 5. 土捨工(百道浜沖)土砂投入における仮置土砂について数量及び費用が確定した。 6. 仮置土砂の数量確定に伴い土砂投入箇所(百道浜)を変更した。数量及び費用が確定した。 7. 浚渫土量について数量及び費用が確定した。 8. 施工実態調査について費用が確定した。 9. 関係機関との調整によりグラブ浚渫船の夜間待機場所が確定した。 10. 関係工事との調整により作業船及び灯浮標等管理の引継ぎを変更した。 11. スパット式グラブ浚渫船の回航について数量及び費用が確定した。 12. 低炭素型作業船導入効果検証試行工事について数量及び費用が確定した。 13. 快適トイレの設置について数量及び費用が確定した。 14. 汚濁防止枠用膜の処分について数量及び費用が確定した。 15. 熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について数量及び費用が確定した。 16. 令和7年3月より適用する「公共工事設計労務単価」及び「港湾請負工事積算基準」の運用に係る特例措置による変更		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	適 用
航路(-12m)(改良)				
共通工				
灯浮標設置・管理	M-250C型 M-380A型 10-P型	基 基 基		原契約のとおり
汚濁防止膜設置・管理	H=2.0m	m		
潜水探査工				
潜水探査		点	20	
浚渫工				
浚渫	設計水深 -12.0m 法面勾配 1:3.0	m2	4,343	2069m3 (NET数量)
土捨工				
起重機船運搬・投入	百道浜沖	式	1	1102m ³
土運船運搬	愛宕浜沖	式		原契約のとおり
土砂投入		式		