

(変更第2回)契約の内容

契約変更年月日	令和7年10月31日		
契約業者名	りんかい日産建設株式会社 九州支店		
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区赤坂1丁目13番10号		
工事の名称	令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事		
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町若浜地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和7年4月10日		
工期(至)	令和8年1月30日		
変更前の契約金額	740,873,467	円 (税込み)	
変更金額	90,750,000	円 (税込み)	
変更後の契約金額	831,623,467	円 (税込み)	
変更理由	1. アンカーチェーン及びシャックルについて規格を変更した。 2. 起工測量により、基礎捨石の投入数量が確定した。 3. 曳航について数量及び費用が確定した。 4. 根固めブロックについて吊環の変更及び砂払い、仮置き場所の変更を行った。 5. 上蓋について使用料が確定した。 6. 根固ブロックの吊環補修、基礎捨石の投入数量の変更、津波注意報発令による作業中止により、工期延伸を行った。		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
防波堤(沖)	原契約のとおり	個	24	支給材料 12個のみ【指定部分】
共通工 灯浮標設置・管理・撤去 標識灯(1)管理・移設 標識灯(2)管理・移設				
構造物撤去工 根固ブロック①撤去・仮置 根固ブロック②撤去・仮置				
基礎工 敷布敷設 アスファルトマット敷設 基礎捨石(1) 基礎捨石(2) 捨石本均し(1) 捨石本均し(2) 捨石本均し(3) 捨石荒均し(1) 捨石荒均し(2)				
本体工 ケーソン据付 ケーソン中詰 ケーソン中詰均し				
被覆・根固工 根固ブロック(1)据付 根固ブロック(2)据付 根固ブロック(3)仮置				
被覆ブロック据付				
上部工 上部コンクリート 上部ブロック製作(1) 上部ブロック製作(2) 上部ブロック据付(1) 上部ブロック据付(2) 上部ブロック据付(3) 上部ブロック据付(4)				
雑工 観測孔設置 標識灯点検歩廊等移設				