

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年11月20日
契約業者名	あおみ・宮川特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号
工事の名称	令和6年度福岡空港排水施設工事(第3次)
工事場所	福岡県福岡市東区奈多
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和6年6月5日
工期(至)	令和7年11月28日
変更前の契約金額	529,870,000 円 (税込み)
変更金額	98,010,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	627,880,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1.設計図書の照査により、特記仕様書の記載及び図面を変更した。2.潜水探査について数量及び費用が確定した。3.潜水探査に伴う安全監視船について日数及び費用が確定した。4.揚収不能物について数量が確定した。5.施工場所の安全監視船について数量を変更した。6.床掘工の数量を変更した。7.諸経費動向調査について数量が確定した。8.トレミー船の共有に伴い、特記仕様書の記載を変更した。9.試験施工について数量が確定した。10.設計図書を変更した。11.床掘の出来形管理基準を変更した。12.埋め戻し砕石の割増率を変更した。13.覆砂について数量及び費用が確定した。14.土運船の回港について費用が確定した。15.試験施工に伴い、床掘能力、揚土能力、揚土時間、土運船の拘束について数量が確定した。16.CCUSについて費用が確定した。17.視準棒のスクラップについて数量及び費用が確定した。18.汚濁防止枠用膜の処分費について費用が確定した。19.快適トイレについて費用が確定した。20.想定単価工種について、費用が確定した。

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
排水施設 【海上管部】 準備工				工事数量総括表による 原契約のとおり	
潜水探査工 潜水探査工 潜水探査		点	2		
共通工 標識工 灯浮標設置・管理・撤去 灯浮標管理 水質汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置・管理・撤去 汚濁防止膜管理	10-P型同期点滅装置付 10-P型同期点滅装置付 連続フロートφ300 連続フロートφ300	基 基 m m	7 16 420 3,220		床掘区域 土砂投入区域 床掘区域 土砂投入区域
海上地盤改良工 床掘工 床掘	水深-4.76m~-8.00m 法面勾配1:3	式	1	砂質土砂 3,278m3 粘土質土砂 3,940m3	
土捨工 土運船運搬 土砂投入	愛宕浜沖	式 式	1 1		
排水構造物工 被覆工				原契約のとおり	
覆砂工 覆砂工 覆砂採取・投入 覆砂均し	±30cm	m3 m2	1,340 829		