

(第3回)契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 契約年月日 | 令和8年1月22日 |
| 契約業者名 | りんかい日産建設株式会社 九州支店 |
| 契約業者の住所 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目13番10号 |
| 工事の名称 | 令和7年度志布志港(若浜地区)防波堤(沖)築造工事 |
| 工事場所 | 鹿児島県志布志市志布志町若浜地先 |
| 工事種別 | 港湾土木工事 |
| 工事概要 | 別紙のとおり |
| 工期(自) | 令和7年4月10日 |
| 工期(至) | 令和8年3月13日 |
| 変更前の契約金額 | 831,623,467 円 (税込み) |
| 変更金額 | 62,370,000 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 893,993,467 円 (税込み) |
| 変更理由 | <ol style="list-style-type: none">1. 起重機船及びフェリーバージの回航費が確定した。2. 上部工の数量及び費用が確定した。3. 上部ブロックの中詰コンクリート打設方法を変更した。4. ICTブロック据付工のシステム機器設置・撤去に伴う作業船の拘束費が確定した。5. 生コンクリート車の海上運搬拘束費が確定した。6. 施工実態調査について数量及び費用が確定した。7. トレーラーの回送費が確定した。8. 灯浮標の撤去・運搬について数量及び費用が確定した。9. 快適トイレの数量及び費用が確定した。10. 建設キャリアアップシステムについて数量及び費用が確定した。11. 諸経費検証モデル工事について数量及び費用が確定した。12. 上蓋製作に必要な鋼材搬入の遅れにより、工期延伸を行った。 |

| 工種名称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|------|
| 防波堤(沖) | | | | |
| 共通工 灯浮標設置・管理 標識灯(1)管理・移設 標識灯(2)管理・移設 | ゼニライト 5NC型 | 基 | 4 | 貸与物件 |
| 構造物撤去工 根固ブロック①撤去・仮置 根固ブロック②撤去・仮置 | | | | |
| 基礎工 敷布敷設 アスファルトマット敷設 基礎捨石(1) 基礎捨石(2) 捨石本均し(1) 捨石本均し(2) 捨石本均し(3) 捨石荒均し(1) 捨石荒均し(2) | 原契約のとおり | | | |
| 本体工 ケーソン据付 ケーソン中詰 ケーソン中詰均し 蓋コンクリート版製作 蓋コンクリート版据付 | | | | |
| 被覆・根固工 根固ブロック(1)据付 根固ブロック(2)据付 根固ブロック(3)仮置 被覆ブロック据付 | | | | |
| 上部工 上部コンクリート 上部ブロック製作(1) 上部ブロック製作(2) 上部ブロック据付(1) 上部ブロック据付(2) 上部ブロック据付(3) 上部ブロック据付(4) | 18N-8-40 65.3t/個 66.7t/個 65.3t/個 66.7t/個 10.5t/個 5.3t/個 | m 個 個 個 個 個 個 | 24.9 5 5 5 5 10 10 | |
| 雑工 観測孔設置 標識灯点検歩廊等移設 | 原契約のとおり | | | |