

(第2回)契約の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                        |   |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 契約変更年月日  | 令和7年7月31日                                                                                                                                                                                                              |   |       |
| 契約業者名    | 五洋建設株式会社 九州支店                                                                                                                                                                                                          |   |       |
| 契約業者の住所  | 福岡県福岡市博多区博多駅東2-7-27                                                                                                                                                                                                    |   |       |
| 工事の名称    | 令和6年度苅田港(新松山地区)岸壁(-12m)築造工事                                                                                                                                                                                            |   |       |
| 工事場所     | 福岡県京都郡苅田町新松山4丁目地先                                                                                                                                                                                                      |   |       |
| 工事種別     | 港湾土木工事                                                                                                                                                                                                                 |   |       |
| 工事概要     | 変更なし                                                                                                                                                                                                                   |   |       |
| 工期(自)    | 令和6年8月6日                                                                                                                                                                                                               |   |       |
| 工期(至)    | 令和7年7月31日                                                                                                                                                                                                              |   |       |
| 変更前の契約金額 | 1,212,447,830                                                                                                                                                                                                          | 円 | (税込み) |
| 変更金額     | 127,380,000                                                                                                                                                                                                            | 円 | (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 1,339,827,830                                                                                                                                                                                                          | 円 | (税込み) |
| 変更理由     | 1. ケーソン上蓋について費用が確定した。<br>2. 使用船舶船の回航・えい航費について費用が確定した。<br>3. 作業半径を考慮した結果、使用船舶の変更が生じた。<br>4. 汚濁防止枠用膜の処分費用が確定した。<br>5. BIM/CIM活用工事に係る費用を計上した。<br>6. 遠隔臨場について費用が確定した。<br>7. 快適トイレについて費用が確定した。<br>8. 諸経費検証モデル工事について費用が確定した。 |   |       |