

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月17日		
契約業者名	あおみ建設株式会社 九州支店		
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号		
工事の名称	令和7年度別府港(石垣地区)岸壁(-7.5m)(改良)ケーソン水中仮置外工事		
工事場所	大分港大在西地区、大分港坂の市地区		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要	別紙のとおり		
工期(自)	令和8年2月9日		
工期(至)	令和9年2月26日		
変更前の契約金額	259,006,000	円	(税込み)
変更金額	107,030,000	円	(税込み)
変更後の契約金額	366,036,000	円	(税込み)
変更理由	1. 工期延伸(令和8年12月18日→令和9年2月26日)をする必要が生じた。 2. ケーソン仮置き方法について、変更する必要が生じた。 3. 製作するケーソン吊筋の規格について、変更する必要が生じた。 4. 作業船の拘束費について、計上する必要が生じた。 5. 安全監視船について、配置日数を変更する必要が生じた。 6. 起重機船の規格について、変更する必要が生じた。 7. 作業船の停泊場所について、変更する必要が生じた。 8. 係留設備について、変更する必要が生じた。 9. ケーソン吊枠およびケーソン上蓋について、変更する必要が生じた。 10. ケーソンのバラスト材について、変更する必要が生じた。 11. モニタリング調査費用について、計上する必要が生じた。		

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	摘 要
岸壁(-7.5m)				
共通工				
標識灯設置・管理		式		
仮設工				
石材撤去	雑石5～100kg/個程度	m3		
捨石荒均し	±30cm	m2		
係留設備		式		
			1	シンカーブロック 62t 4基 パラペット養生 L=170m
本体工(ケーソン式)				
ケーソン水中仮置(1)	743t/函	函		
ケーソン水中仮置(2)	950t/函	函		
ケーソン製作	L B H (8.6m)	函		
	14.9m×6.6m×9.8m			