

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月30日
契約業者名	日本地研株式会社
契約業者の住所	福岡市博多区諸岡5丁目25番25号
業務の名称	令和6年度北九州港港湾施設土質調査外1件
業務場所	北九州市門司区新門司地先
業種区分	測量・調査
業務概要(変更した内容について記述する)	履行期間の延伸
履行期間(自)	令和6年6月6日
履行期間(至)	令和6年11月29日
変更前の契約金額	37,510,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	37,510,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 当初計画深度まで調査を実施したところ岩盤層が確認できなかったため、さらに調査を進める必要が生じた。</p> <p>2. 令和6年8月下旬に発生した台風10号の接近に伴う退避及び上記調査を踏まえ、全体工程を見直した結果、履行期限を令和6年11月29日まで延伸する必要が生じた。</p>