

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月6日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント株式会社 九州支社
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東2丁目14番1号
業務の名称	令和6年度北九州空港滑走路延長実施設計
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和6年7月8日
履行期間(至)	令和7年6月27日
変更前の契約金額	23,056,000 円(税込み)
変更金額	10,582,000 円(税込み)
変更後の契約金額	33,638,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 滑走路改良修正実施設計(打換え)の施工検討については、作業時間、層間ずらし、機械舗設、基準舗装厚の減厚等の検討条件を考慮した改良工法を検討することとなったため、施工検討を追加する必要性が生じた。</p> <p>2. SALS用地(進入灯用地)の排水は、令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事で実施予定の排水工に流す計画となったため、本業務の排水修正設計に遅延が生じた。 また、排水修正設計及び既存業務内容を踏まえて工期を確認したところ、約3ヶ月の追加期間が必要となり、履行期限を令和7年6月27日まで延伸する必要性が生じた。</p> <p>3. 次回の老朽化更新時期にあわせて実施することとなったため、施工計画作成について不要とした。</p>