

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月10日																																						
契約業者名	復建調査設計株式会社 九州支社																																						
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅東三丁目12番24号																																						
業務の名称	令和6年度北九州空港実施設計外業務																																						
業務場所	北九州市小倉南区空港北町																																						
業種区分	建設コンサルタント等																																						
業務概要(変更した内容について記述する)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">業務名称</th> <th style="width: 35%;">業務内容</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 30%;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測量</td> <td>現地測量</td> <td>km2</td> <td>0.04</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">実施設計</td> <td>用地造成実施設計</td> <td>ha</td> <td>2.6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>滑走路端安全区域実施設計</td> <td>m2</td> <td>56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>護岸(改良)実施設計</td> <td>式</td> <td>1</td> <td>北護岸A</td> </tr> <tr> <td>南側構内道路実施設計</td> <td>m</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>協議・報告</td> <td rowspan="2" style="font-size: 2em;">}</td> <td colspan="2" rowspan="2">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書作成</td> </tr> </tbody> </table>					業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	測量	現地測量	km2	0.04		実施設計	用地造成実施設計	ha	2.6		滑走路端安全区域実施設計	m2	56		護岸(改良)実施設計	式	1	北護岸A	南側構内道路実施設計	m	200		協議・報告	協議・報告	}	原契約のとおり		成果物	業務完成図書作成
	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																		
測量	現地測量	km2	0.04																																				
実施設計	用地造成実施設計	ha	2.6																																				
	滑走路端安全区域実施設計	m2	56																																				
	護岸(改良)実施設計	式	1	北護岸A																																			
	南側構内道路実施設計	m	200																																				
協議・報告	協議・報告	}	原契約のとおり																																				
成果物	業務完成図書作成																																						
履行期間(自)	令和6年4月9日																																						
履行期間(至)	令和7年6月10日																																						
変更前の契約金額	18,480,000 円(税込み)																																						
変更金額	3,740,000 円(税込み)																																						
変更後の契約金額	22,220,000 円(税込み)																																						
変更理由	<p>1. 用地造成実施設計範囲の東側の施設配置計画を検討する必要性が生じ、不足する地形情報を把握するため、測量範囲を一部追加する必要性が生じた。</p> <p>2. 設計条件の見直しが生じたため、実施設計を追加する必要性が生じた。</p> <p>3. 当初想定としていた設計範囲を変更することとなったため、用地造成実施設計に係る業務内容を変更する必要性が生じた。</p> <p>4. 受注者よりBIM/CIM実施計画書が提出され、実施内容が決定した。</p> <p>5. 排水施設の配置等について関係者より設計を見直すように依頼があったことから、実施設計を修正する必要性が生じた。</p> <p>6. 既存実施設計を修正する予定だったが、必要がなくなった。また、新たに追加された標識の実施設計を追加する必要性が生じたため、業務内容を変更する必要性が生じた。</p> <p>7. 東護岸の実験において被害が見られたため、安定性が確認されるまでは実施断面の変更ができず、業務内容を変更する必要性が生じた。また、水理模型実験が令和7年2月に終了したことから不測の日数を要しており、本設計履行のためには、令和7年6月10日まで履行期間を延伸する必要性が生じた。</p>																																						