

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月21日																																																
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 九州支社																																																
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅中央街7番21号																																																
業務の名称	令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)実施設計外1件																																																
業務場所	北九州市小倉南区空港北町地先																																																
業種区分	建設コンサルタント等																																																
業務概要(変更した内容について記述する)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">業務名称</th> <th colspan="2">業務内容</th> <th rowspan="2">摘要</th> </tr> <tr> <th>設計仕様</th> <th>単位 数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)実施設計外1件</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計画準備</td> <td rowspan="3">} 原契約のとおり</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CIMモデルの更新</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>護岸実施設計</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>余水処理施設移設検討</td> <td>余水処理施設の移設検討</td> <td>式 1</td> <td>【指定部分②】 新門司沖土砂処分場(3工区)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>既設余水処理施設の能力向上検討</td> <td>式 1</td> <td>新門司沖土砂処分場(3工区)</td> </tr> <tr> <td>関係機関協議資料の作成</td> <td>原契約のとおり</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>水深測量</td> <td>マルチビーム測深① マルチビーム測深②</td> <td rowspan="2">} 原契約のとおり</td> <td>【指定部分①】</td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>照査</td> <td rowspan="2">} 原契約のとおり</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			業務名称	業務内容		摘要	設計仕様	単位 数量	新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)実施設計外1件				計画準備	} 原契約のとおり			CIMモデルの更新			護岸実施設計			余水処理施設移設検討	余水処理施設の移設検討	式 1	【指定部分②】 新門司沖土砂処分場(3工区)		既設余水処理施設の能力向上検討	式 1	新門司沖土砂処分場(3工区)	関係機関協議資料の作成	原契約のとおり			水深測量	マルチビーム測深① マルチビーム測深②	} 原契約のとおり	【指定部分①】	協議・報告			照査	} 原契約のとおり			成果物		
	業務名称	業務内容			摘要																																												
設計仕様		単位 数量																																															
新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)実施設計外1件																																																	
計画準備	} 原契約のとおり																																																
CIMモデルの更新																																																	
護岸実施設計																																																	
余水処理施設移設検討	余水処理施設の移設検討	式 1	【指定部分②】 新門司沖土砂処分場(3工区)																																														
	既設余水処理施設の能力向上検討	式 1	新門司沖土砂処分場(3工区)																																														
関係機関協議資料の作成	原契約のとおり																																																
水深測量	マルチビーム測深① マルチビーム測深②	} 原契約のとおり	【指定部分①】																																														
協議・報告																																																	
照査	} 原契約のとおり																																																
成果物																																																	
履行期間(自)	令和6年7月2日																																																
履行期間(至)	令和7年7月18日																																																
変更前の契約金額	18,150,000 円(税込み)																																																
変更金額	4,004,000 円(税込み)																																																
変更後の契約金額	22,154,000 円(税込み)																																																
変更理由	<p>令和6年度新門司沖土砂処分場(3工区)技術検討業務において示された土砂強制移動の方針を踏まえ、令和7年度以降の工程計画を検討した結果、早期に検討成果を得て工事発注に反映させる必要が生じたため、本業務の一部に令和7年3月25日を指定部分履行期限として設定する必要が生じた。</p>																																																