

(第2回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月4日																																																																		
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 九州支社																																																																		
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区博多駅中央街7番21号																																																																		
業 務 の 名 称	令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)実施設計外1件																																																																		
業 務 場 所	北九州市小倉南区空港北町地先																																																																		
業 種 区 分	建設コンサルタント等																																																																		
業務概要(変更した内容について記述する)	<table><tr><th rowspan="2">業 務 名 称</th><th colspan="3">業 務 内 容</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 計 仕 様</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)実施設計外1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計画準備</td><td rowspan="3">} 原契約のとおり</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CIMモデルの更新</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>護岸実施設計</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>数量計算</td><td>項目</td><td>5</td><td>護岸築造工事</td></tr><tr><td></td><td>図面作成</td><td>項目</td><td>5</td><td>護岸築造工事</td></tr><tr><td></td><td>概算工事費算出</td><td>項目</td><td>3</td><td>護岸築造工事</td></tr><tr><td>余水処理施設移設検討</td><td rowspan="5">} 原契約のとおり</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>水深測量</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>照査</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要	設 計 仕 様	単 位	数 量	新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)実施設計外1件					計画準備	} 原契約のとおり				CIMモデルの更新				護岸実施設計					数量計算	項目	5	護岸築造工事		図面作成	項目	5	護岸築造工事		概算工事費算出	項目	3	護岸築造工事	余水処理施設移設検討	} 原契約のとおり				水深測量				協議・報告				照査				成果物			
	業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要																																																														
		設 計 仕 様	単 位	数 量																																																															
	新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)実施設計外1件																																																																		
	計画準備	} 原契約のとおり																																																																	
	CIMモデルの更新																																																																		
	護岸実施設計																																																																		
		数量計算	項目	5	護岸築造工事																																																														
		図面作成	項目	5	護岸築造工事																																																														
		概算工事費算出	項目	3	護岸築造工事																																																														
余水処理施設移設検討	} 原契約のとおり																																																																		
水深測量																																																																			
協議・報告																																																																			
照査																																																																			
成果物																																																																			
履 行 期 間 (自)	令和6年7月2日																																																																		
履 行 期 間 (至)	令和7年7月18日																																																																		
変更前の契約金額	22,154,000 円(税込み)																																																																		
変 更 金 額	8,800,000 円(税込み)																																																																		
変更後の契約金額	30,954,000 円(税込み)																																																																		
変更理由	1. 護岸実施設計の数量計算、図面作成、概算工事費の算出において、次年度工事発注計画が確定したことにより発注件数が確定した。 2. 関係機関協議資料の作成が不要となった。																																																																		