

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月8日					
契約業者名	株式会社日本空港コンサルタンツ 西日本支社					
契約業者の住所	大阪市西区江戸堀2丁目1番1号					
業務の名称	令和7年度北九州空港エプロン実施設計外業務					
業務場所	北九州市小倉南区空港北町					
業種区分	建設コンサルタント等					
業務概要(変更した内容について記述する)	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	
	実施設計 図面作成 平面配置計画の検討	} 原契約のとおり	式	1		
	圧密沈下検討		式	1		
協議・報告 成果物	} 原契約のとおり					
履行期間(自)	令和7年4月25日					
履行期間(至)	令和8年3月25日					
変更前の契約金額	15,818,000 円(税込み)					
変更金額	8,602,000 円(税込み)					
変更後の契約金額	24,420,000 円(税込み)					
変更理由	<p>1. 設計にあたっては、新設エプロンの諸元を大阪航空局が決定し、業務を進めていくこととしていたが、決定が遅れ原契約の履行期間内で業務を完了させることが困難となった。よって履行期限を令和8年3月25日まで延伸する必要が生じた。</p> <p>2. 滑走路延長事業における滑走路新設箇所の圧密沈下に対応するため、圧密沈下検討を行う必要が生じた。</p> <p>3. 「エプロン実施設計」において施工計画を検討する際、既存エプロンを利用している航空機のすべての姿図は入手困難なため、本業務にて姿図および走行軌跡図の作成を行う必要が生じた。</p> <p>4. BIM/CIMの適用について、実施内容が確定した。</p> <p>5. 歩掛実態調査の対象業務となった。</p>					