

## (第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月23日
契約業者名	令和7年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)埋没対策検討業務 沿岸技術研究センター・いであ設計共同体
契約業者の住所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業務の名称	令和7年度北九州港(新門司地区)航路(-10m)埋没対策検討業務
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年9月11日
履行期間(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	28,820,000 円(税込み)
変更金額	2,090,000 円(税込み)
変更後の契約金額	30,910,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. AIS(自動船舶識別装置)データを基にした該当海域の通過データ及び航跡図を入手し、船舶航行状況を整理する必要が生じた。</p> <p>2. 埋没実態把握のための航路深浅解析や補正方法や埋没量の寄与率の算定方法等を見直す必要が生じた。</p> <p>3. 検討結果の妥当性及び実効性のある埋没対策の立案・検討・評価を行うため、有識者へのヒアリングを実施する必要が生じた。</p> <p>上記を踏まえ、工程を再検討した結果、履行期限を令和8年3月25日まで延伸する必要が生じた。</p>