

## (第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月24日
契約業者名	株式会社エー・アール・イー
契約業者の住所	福岡市早良区干隈五丁目25番20号
業務の名称	令和7年度北九州空港実施設計
業務場所	—
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年7月7日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	15,158,000 円(税込み)
変更金額	3,190,000 円(税込み)
変更後の契約金額	18,348,000 円(税込み)
変更理由	<p>本業務において、誘導路修正実施設計を別件工事にて新設される滑走路工事部分の出来形を踏まえ実施することとしていたが、新設滑走路にて発生した予期せぬ沈下への対応方針決定に時間を要し、設計に必要な出来形の提供が出来なかったため、当該設計を履行期間内に完了させることが困難となった。</p> <p>また、滑走路延伸部において、別件工事の出来形を踏まえ縦断勾配の見直しを行ったことから、本業務において修正設計を追加する必要が生じた。</p> <p>上記を踏まえ、再検討した結果、履行期限を令和8年5月29日まで延伸する必要が生じた。</p>