

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月16日
契 約 業 者 名	株式会社セトウチ 熊本支社
契 約 業 者 の 住 所	熊本県熊本市北区植木町岩野266番地12
業 務 の 名 称	令和8年度北九州港(西海岸地区)水路測量
業 務 場 所	水路測量 : 北九州市門司区西海岸1丁目
業 種 区 分	測量・調査
業務概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履 行 期 間 (自)	令和8年5月7日
履 行 期 間 (至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	4,257,000 円(税込み)
変 更 金 額	66,000 円(税込み)
変更後の契約金額	4,323,000 円(税込み)
変更理由	水路測量範囲内に別件工事にて使用中の汚濁防止膜が設置されていることが判明した。 この汚濁防止膜の撤去について、工事受注者と調整を行ったが、工事工程から、水路測量実施期間内での汚濁防止膜撤去が見込めない結果となったことから、汚濁防止膜撤去完了後に水路測量を実施せざるを得なくなり、履行期間を令和8年9月30日まで延伸する必要が生じた。 また、第七管区海上保安部より、岸線測量範囲の増及び底質判別1地点の追加についての指導がなされたことから、実施数量について変更する必要が生じた。