

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月31日
契約業者名	九州総合建設株式会社
契約業者の住所	北九州市若松区浜町1丁目6番18号
工事の名称	令和6年度北九州空港用地造成外工事
工事場所	北九州市小倉南区空港北町 北九州空港内
工事種別	空港等土木
工事概要(変更した内容について記述する)	指定部分の工期未延伸
履行期間(自)	令和6年9月11日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	108,790,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	108,790,000 円(税込み)
変更理由	1. 貨物ターミナル拡張用地の用造成箇所にて、鉋さい及び水硬性スラグの出現範囲が拡大したため、撤去数量が増加した。 2. 鉋さい及び水硬性スラグ出現の影響により、施工を一時中断した排水工及び後続工種の構造物撤去工の完了時期に遅れが生じた。