

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月17日
契約業者名	大浜建設工業株式会社
契約業者の住所	福岡県築上郡築上町大字坂本523番地の1
工事の名称	令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(第2次)
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先
工事種別	空港等土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和6年11月11日
履行期間(至)	令和7年3月26日
変更前の契約金額	145,200,000 円(税込み)
変更金額	51,700,000 円(税込み)
変更後の契約金額	196,900,000 円(税込み)
変更理由	1. 諸経費動向調査の対象工事となったため、調査を実施する必要性が生じた。 2. 土砂の搬出ルートを変更したことに伴い、物揚場門への保安要員の配置について、変更が生じた。 3. 排水計画の見直しにより、築堤撤去・敷鉄板について、施工を行わないこととなった。 4. 掘削・水路接続土工に設計図書との相違があり、数量を変更する必要性が生じた。 5. 排水管設置延長に相違があり、延長を変更する必要性が生じた。 6. 大型土のうの劣化、撤去・設置個数に相違があり、施工方法及び数量を変更する必要性が生じた。 7. 空港土工土砂積込において、スラグが出現したため、スラグ破碎、積込み運搬仮置きを行う必要性が生じた。 8. 湛水を確認し、ポンプ排水を行う必要性が生じた。 9. 快適トイレについて、費用が確定したため変更する。 10. 用地造成及び排水路改良・新設について、数量が確定した。