

(第3回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月30日
契約業者名	株式会社 若港
契約業者の住所	北九州市若松区くきのうみ中央7番18号
工事の名称	令和6年度北九州空港滑走路延長用地造成工事(第3次)
工事場所	福岡県京都郡苅田町空港南町地先
工事種別	空港等土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年3月26日
履行期間(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	175,460,394 円(税込み)
変更金額	14,740,000 円(税込み)
変更後の契約金額	190,200,394 円(税込み)
変更理由	1. 土砂仮置場を変更追加する必要性が生じたことに伴い土量が確定し、あわせて準備工及び仮設工(乗越架台及び敷鉄板)の必要性が生じた。 2. 堆積シルトが確認され、撤去する必要性が生じた。 3. 遮水シート撤去(排水路部)・鉄板撤去工について、数量の変更が生じた。 4. 沈殿池内の排水について、汚濁対策のため、濁水処理フィルターの設置が必要となった。また、水位低下のためポンプ設置が必要となり、ポンプ排水の数量に変更が生じた。 5. 雑工 排水施設改良工が追加する必要性が生じた。 6. 保安要員及び交通整理員の配置について、数量が確定した。 7. 快適トイレの設置について、数量が確定した。 8. 遠隔臨場にかかる費用について、数量が確定した。 9. 熱中症対策に資する現場管理費の補正が必要となった。