

## (第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月20日
契約業者名	株式会社池間組
契約業者の住所	北九州市若松区童子丸一丁目1番43号
工事の名称	令和7年度北九州空港滑走路延長用地造成工事
工事場所	福岡県北九州市小倉南区空港北町地先
工事種別	空港等土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年9月11日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	183,931,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	183,931,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 当初想定していた仮置土砂処分計画の見直しにより搬出・処分する土砂仮置場を追加する必要が生じた。 加えて、土砂を搬出する処分場は、各工事現場からの土砂搬出が増加しており、当初計画していた土量を受け入れる事が困難となり、複数の処分場を利用しても工期内での完了は困難であることが判明したため、工期末を令和8年3月19日まで延伸した。</p>