

## (第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	株式会社池間組
契約業者の住所	北九州市若松区童子丸一丁目1番43号
工事の名称	令和7年度北九州空港滑走路延長用地造成工事
工事場所	福岡県北九州市小倉南区空港北町地先及び福岡県京都郡苅田町空港南町地先
工事種別	空港等土木工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年9月11日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	183,931,000 円(税込み)
変更金額	2,970,000 円(税込み)
変更後の契約金額	186,901,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 諸経費動向調査の対象工事となったため、追加する必要が生じた。</li><li>2. 土砂積込・運搬数量について、数量が確定した。 数量確定により、仮設ゲート設置期間および仮設ゲートの保安要員日数が確定した。</li><li>3. 熱中症対策に資する現場管理費の補正が必要となった。</li><li>4. 遠隔臨場の実施について、数量が確定した。</li><li>5. 快適トイレの設置実績について、費用が確定した。</li></ol>