

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	岡本土木株式会社
契約業者の住所	福岡県北九州市小倉北区貴船町9番13号
工事の名称	令和7年度北九州空港道路駐車場舗装改良工事
工事場所	北九州市小倉南区空港北町地先
工事種別	空港等舗装工事
工事概要(変更した内容について記述する)	下記「変更理由」のとおり
履行期間(自)	令和7年12月4日
履行期間(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	112,640,000 円(税込み)
変更金額	770,000 円(税込み)
変更後の契約金額	113,410,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 設置予定の代替駐車場投光器は、関係機関との調整の結果、本工事での設置が不要となった。2. 仮設迂回路上内に残置される既設駐車マス線について、駐車場利用者に対して利用可能な駐車マス線としての誤認を防ぐため、既設駐車マス線を覆って隠す必要が生じた。3. 仮設迂回路設置時に駐車場内の既設走行路との切替え作業となり、至近距離に一般車が通行するため、接触防止及び迂回路への案内のために交通誘導警備員を配置する必要が生じた。4. 既設駐車場と施工エリア(As舗装範囲)の北側境界において、段差が生じることが判明し施工完了後に駐車場として開放した後、駐車場利用者が通行時に段差に躓く恐れがあるため、擦り付け舗装の施工の必要が生じた。5. 既設舗装厚、水路打ち換え部の既設路盤及び車止めブロック撤去数量が現場条件と異なることが判明し、構造物撤去工の数量変更及び不陸修正の追加をする必要が生じた。6. 照査の結果、舗装工の数量に変更が生じた。7. 樹脂系滑り止め舗装工及び区画線工について、照査した結果、数量に変更が生じた。8. 関係機関と調整の結果、区画線工における新設ゼブラ線は不要になり、既設ゼブラ線と接する車道外側線の一部を破線とする必要が生じた。9. アスファルト殻、コンクリート殻及び土砂の処分数量が確定した。10. 快適トイレの設置日数について、費用が確定した。