

(第 1 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月24日																																																																								
契約業者名	株式会社五省コンサルタント																																																																								
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区下川端町 9 番 1 2 号																																																																								
業務の名称	令和 6 年度熊本港（夢咲島地区）岸壁（-7.5m）細部設計																																																																								
業務場所	発注者指定の場所																																																																								
業務区分	建設コンサルタント等																																																																								
業務概要	<table><tr><th rowspan="2">業 務 名 称</th><th colspan="3">業 務 内 容</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設 計 仕 様</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>岸壁（-7.5m）細部設計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td rowspan="2">}</td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td>細部設計</td><td>設計条件設定</td><td>式</td><td></td></tr><tr><td></td><td>配筋計算</td><td>タイプ</td><td>2</td><td>版数：19版（1,2工区、水深調整区間）</td></tr><tr><td></td><td>数量計算</td><td>タイプ</td><td rowspan="2">2</td><td>原契約のとおり</td></tr><tr><td></td><td>図面作成</td><td>タイプ</td><td>版数：72版（1,2工区、水深調整区間）</td></tr><tr><td>CIMモデル作成</td><td>BIM/CIM実施計画書</td><td>式</td><td>1</td><td rowspan="5">1,2工区、水深調整区間</td></tr><tr><td></td><td>配筋モデル作成</td><td>タイプ</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>統合モデル作成</td><td>地点</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>BIM/CIMモデル報告書</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>BIM/CIMモデル照査</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td rowspan="3">}</td><td rowspan="3">原契約のとおり</td></tr><tr><td>照 査</td><td>照 査</td><td>式</td></tr><tr><td>成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td></tr></table>					業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要	設 計 仕 様	単位	数量	岸壁（-7.5m）細部設計					設計計画	設計計画	式	}	原契約のとおり	細部設計	設計条件設定	式			配筋計算	タイプ	2	版数：19版（1,2工区、水深調整区間）		数量計算	タイプ	2	原契約のとおり		図面作成	タイプ	版数：72版（1,2工区、水深調整区間）	CIMモデル作成	BIM/CIM実施計画書	式	1	1,2工区、水深調整区間		配筋モデル作成	タイプ	2		統合モデル作成	地点	1		BIM/CIMモデル報告書	式	1		BIM/CIMモデル照査	式	1	協議・報告	協議・報告	回	}	原契約のとおり	照 査	照 査	式	成果物	業務完成図書作成	式
	業 務 名 称	業 務 内 容			摘 要																																																																				
		設 計 仕 様	単位	数量																																																																					
	岸壁（-7.5m）細部設計																																																																								
	設計計画	設計計画	式	}	原契約のとおり																																																																				
	細部設計	設計条件設定	式																																																																						
		配筋計算	タイプ	2	版数：19版（1,2工区、水深調整区間）																																																																				
		数量計算	タイプ	2	原契約のとおり																																																																				
		図面作成	タイプ		版数：72版（1,2工区、水深調整区間）																																																																				
	CIMモデル作成	BIM/CIM実施計画書	式	1	1,2工区、水深調整区間																																																																				
		配筋モデル作成	タイプ	2																																																																					
		統合モデル作成	地点	1																																																																					
	BIM/CIMモデル報告書	式	1																																																																						
	BIM/CIMモデル照査	式	1																																																																						
協議・報告	協議・報告	回	}	原契約のとおり																																																																					
照 査	照 査	式																																																																							
成果物	業務完成図書作成	式																																																																							
履行期間（自）	令和6年4月1日																																																																								
履行期間（至）	令和6年12月10日																																																																								
変更前の契約金額	25,718,000円（税込み）																																																																								
変更金額	7,645,000円（税込み）																																																																								
変更後の契約金額	33,363,000円（税込み）																																																																								
変更理由	別紙のとおり																																																																								

変更理由

1. B I M／C I Mを活用した検討について協議があり、検討内容を確定しました。また、業務工程を見直した結果、履行期間内に業務完了を行うことが困難となったことから、履行期限を令和6年9月30日から令和6年12月10日へ変更することとなりました。
2. 対面による協議を実施したいと協議があり、旅費を計上しました。
3. モニタリング調査の対象となったため、調査を追加する必要が生じました。
4. 側壁の安定性を満足させるために隔室数を変更する必要が生じました。