

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月19日																																																						
契約業者名	太陽開発株式会社																																																						
契約業者の住所	熊本県八代市新開町3番11号																																																						
工事の名称	令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事外2件（第2次）																																																						
工事場所	発注者指定の場所																																																						
工事種別	港湾土木工事																																																						
工事概要	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土砂処分場</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>基礎工 基礎捨石</td><td>雑石5～100kg／個程度</td><td>m</td><td>62</td><td></td></tr><tr><td>被覆工 被覆ブロック製作</td><td>ベルメックス2t型</td><td>個</td><td>21</td><td></td></tr><tr><td>上部工 ブロック製作</td><td>H=2.10m L=3.00m</td><td>個</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>土工 築堤</td><td></td><td>m</td><td>743</td><td></td></tr><tr><td>法面整形</td><td></td><td></td><td>743</td><td></td></tr><tr><td>遮水シート</td><td></td><td>m</td><td>727.6</td><td></td></tr><tr><td>ブルーシート敷設</td><td></td><td>m</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>余水吐き</td><td></td><td>m</td><td>10</td><td></td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	土砂処分場					基礎工 基礎捨石	雑石5～100kg／個程度	m	62		被覆工 被覆ブロック製作	ベルメックス2t型	個	21		上部工 ブロック製作	H=2.10m L=3.00m	個	18		土工 築堤		m	743		法面整形			743		遮水シート		m	727.6		ブルーシート敷設		m	10		余水吐き		m	10	
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																																																			
土砂処分場																																																							
基礎工 基礎捨石	雑石5～100kg／個程度	m	62																																																				
被覆工 被覆ブロック製作	ベルメックス2t型	個	21																																																				
上部工 ブロック製作	H=2.10m L=3.00m	個	18																																																				
土工 築堤		m	743																																																				
法面整形			743																																																				
遮水シート		m	727.6																																																				
ブルーシート敷設		m	10																																																				
余水吐き		m	10																																																				
工期（自）	令和6年9月12日																																																						
工期（至）	令和7年3月21日																																																						
変更前の契約金額	172,700,000円（税込み）																																																						
変更金額	12,430,000円（税込み）																																																						
変更後の契約金額	185,130,000円（税込み）																																																						
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 快適トイレの費用について、費用が確定しました。・ 遠隔臨場に要する費用について、配置日数、数量が確定しました。・ 安全監視船の配置について、配置日数、数量が確定しました。・ ICT基礎工につきまして、費用が確定しました。・ 築堤天端高さを一定にするため、土工の施工数量に変更が生じました。・ 施工実態調査の対象工事に選定されましたので、調査費用を計上します。・ 事前測量による起工測量結果より、基礎工の数量に変更が生じました。・ 事前測量による起工測量結果より、土工の数量に変更が生じました。・ 排水対策のため既設築堤の天端高が下げられていることが判明したため、土工の数量を変更する必要が生じました。・ 遮水シート天端部の固定について、天端部を溝掘りし、遮水シートを埋設する施工を行う必要が生じました。これに伴い、土工の数量に変更が生じました。																																																						