

## (第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月19日				
契約業者名	株式会社福岡建設				
契約業者の住所	熊本県八代市大村町348番地				
工事の名称	令和6年度八代港大築島土砂処分場基礎捨石工事(第2次)				
工事場所	発注者指定の場所				
工事種別	港湾土木工事				
工事概要					
	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
	土砂処分場				
	基礎工 基礎捨石	雑石5~100kg/個程度	m	140	
	被覆工 被覆ブロック製作	ペルメックス 2t型	個	500	
工期（自）	令和7年3月21日				
工期（至）	令和7年9月26日				
変更前の契約金額	131,038,169円（税込み）				
変更金額	8,470,000円（税込み）				
変更後の契約金額	139,508,169円（税込み）				
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 遠隔臨場に要する費用が確定しました。</li><li>・ 快適トイレの費用が確定しました。</li><li>・ ICT基礎工（受注者希望型）について、費用が確定しました。</li><li>・ 基礎工の数量に変更が生じました。</li><li>・ 施工実態調査の対象工事に選定されましたので、調査費用を計上します。</li></ul>				