

(第 1 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月29日																																																																																			
契約業者名	太陽開発株式会社																																																																																			
契約業者の住所	熊本県八代市新開町 3 番 1 1 号																																																																																			
工事の名称	令和 7 年度八代港大築島土砂処分場土砂撤去工事																																																																																			
工事場所	発注者指定の場所																																																																																			
工事種別	港湾土木工事																																																																																			
工事概要	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土砂処分場</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>共通工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>汚濁防止膜設置・管理</td><td>H=2.0m</td><td>m</td><td>260</td><td rowspan="2">揚土箇所</td></tr><tr><td>標識灯設置・管理</td><td></td><td>基</td><td>5</td></tr><tr><td>土砂撤去工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>浚渫</td><td>設計数量 -5.5m 法面勾配 1:5</td><td>m2</td><td>11,198</td><td></td></tr><tr><td>土捨て工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>陸上受枠設置・管理(1)</td><td>H=2m級</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>陸上受枠設置・管理(2)</td><td>H=0m級</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>海上排砂管設置・管理</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>陸上排砂管設置・管理</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>処分場内排砂管設置・管理</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>フロータ管設置・管理</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>土運船運搬</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>揚土</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	土砂処分場					共通工					汚濁防止膜設置・管理	H=2.0m	m	260	揚土箇所	標識灯設置・管理		基	5	土砂撤去工					浚渫	設計数量 -5.5m 法面勾配 1:5	m2	11,198		土捨て工					陸上受枠設置・管理(1)	H=2m級	式	1		陸上受枠設置・管理(2)	H=0m級	式	1		海上排砂管設置・管理		式	1		陸上排砂管設置・管理		式	1		処分場内排砂管設置・管理		式	1		フロータ管設置・管理		式	1		土運船運搬		式	1		揚土		式	1	
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																																																																																
土砂処分場																																																																																				
共通工																																																																																				
汚濁防止膜設置・管理	H=2.0m	m	260	揚土箇所																																																																																
標識灯設置・管理		基	5																																																																																	
土砂撤去工																																																																																				
浚渫	設計数量 -5.5m 法面勾配 1:5	m2	11,198																																																																																	
土捨て工																																																																																				
陸上受枠設置・管理(1)	H=2m級	式	1																																																																																	
陸上受枠設置・管理(2)	H=0m級	式	1																																																																																	
海上排砂管設置・管理		式	1																																																																																	
陸上排砂管設置・管理		式	1																																																																																	
処分場内排砂管設置・管理		式	1																																																																																	
フロータ管設置・管理		式	1																																																																																	
土運船運搬		式	1																																																																																	
揚土		式	1																																																																																	
工期（自）	令和7年6月13日																																																																																			
工期（至）	令和7年10月31日																																																																																			
変更前の契約金額	131,780,000円（税込み）																																																																																			
変更金額	79,640,000円（税込み）																																																																																			
変更後の契約金額	211,420,000円（税込み）																																																																																			
変更理由	別紙のとおり																																																																																			

別紙理由書

- ・別件工事での施工を滞りなく行うため、計画水深の見直しを行い、施工範囲を変更しました。
- ・施工実態調査の対象工事に選定されましたので、調査費用を計上しました。
- ・受注者より施工条件確認書の提出があり、確認した結果、グラブ浚渫船及び土運船の計上対象港を変更し、回航費を変更しました。
- ・受注者より、施工条件確認請求書の提出があり、確認した結果、土砂撤去工の数量に変更が生じました。
- ・排砂管経路及び延長を変更しました。
- ・遠隔臨場の実施について、実施可能と判断しました。また、費用についても確定しました。
- ・受注者より、施工条件確認請求書の提出があり、確認した結果、処分場内の排砂管について泥上管に変更しました。
- ・安全監視船の配置が必要となりました。
- ・受注者より、施工条件確認請求書の提出があり、確認した結果、汚濁防止膜の開閉作業が必要となりました。
- ・汚濁防止枠用膜を処分することとなりました。