

(第 1 回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年11月12日
契約業者名	株式会社福岡建設
契約業者の住所	熊本県八代市大村町 3 4 8 番地
工事の名称	令和 7 年度八代港大築島土砂処分場土砂撤去工事（第 2 次）
工事場所	発注者指定の場所
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	工期の延伸を行うものである。
工期（自）	令和7年6月11日
工期（至）	令和7年12月12日
変更前の契約金額	111,100,000円（税込み）
変更金額	0円（税込み）
変更後の契約金額	111,100,000円（税込み）
変更理由	<p>本工事は、令和 7 月 1 1 月 2 8 日完成を目標に施工していましたが、前工事の完了が遅れてたことから、本工事の着手時期が令和 7 年 9 月下旬予定から、令和 7 年 1 0 月中旬の着手となりました。</p> <p>また、計画水深についての見直し、土砂処分場内の排砂管等の撤去に想定以上の時間を要した等が重なり、工期内完成が困難であると判断されたことから、受注者より工期延長の申請がありました。</p> <p>以上のことから、受注者の責めに帰すことが出来ない事情により、工期内に工事を完成させることが見込めないため、工期期限を令和 7 年 1 1 月 2 8 日から令和 7 年 1 2 月 1 2 日に延長することとなりました。</p>