

## (第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月9日										
契約業者名	共栄建設株式会社										
契約業者の住所	熊本県天草市港町8番1号										
工事の名称	令和7年度熊本空港用地造成（排水改良）工事（第2次）										
工事場所	発注者指定の場所										
工事種別	空港等土木工事										
工事概要	<p style="text-align: center;">－原契約の特記仕様書の一部を下記の通り変更する－</p> <table><tr><td>1. 工事概要</td><td rowspan="3">} 現契約のとおり</td></tr><tr><td>2. 施工場所</td></tr><tr><td>3. 工期 契約締結日から令和8年3月27日までとする。</td></tr><tr><td>4. 管理用基準</td><td rowspan="5">} 現契約のとおり</td></tr><tr><td>5. 工事内容</td></tr><tr><td>6. 支給材料(品)及び貸与物件(品)</td></tr><tr><td>7. 工事仕様</td></tr><tr><td>8. その他</td></tr></table>	1. 工事概要	} 現契約のとおり	2. 施工場所	3. 工期 契約締結日から令和8年3月27日までとする。	4. 管理用基準	} 現契約のとおり	5. 工事内容	6. 支給材料(品)及び貸与物件(品)	7. 工事仕様	8. その他
1. 工事概要	} 現契約のとおり										
2. 施工場所											
3. 工期 契約締結日から令和8年3月27日までとする。											
4. 管理用基準	} 現契約のとおり										
5. 工事内容											
6. 支給材料(品)及び貸与物件(品)											
7. 工事仕様											
8. その他											
工期（自）	令和7年6月25日										
工期（至）	令和8年3月27日										
変更前の契約金額	200,200,000円（税込み）										
変更金額	0円（税込み）										
変更後の契約金額	200,200,000円（税込み）										
変更理由	<p>・新C-4工区において試掘を実施した結果、埋設管等が多数発見されたため、施工方法の見直しが必要となり、対応の検討に時間を要することとなった。</p> <p>よって、受注者の責めに帰すことができない事情により工期内に工事を完成することができなくなったため、工期期限を令和8年3月13日から令和8年3月27日に延伸するものである。</p>										