

## (第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日				
契約業者名	株式会社福岡建設				
契約業者の住所	熊本県八代市大村町348番地				
工事の名称	令和7年度八代港大築島土砂処分場護岸築造工事(第2次)				
工事場所	発注者指定の場所				
工事種別	港湾土木工事				
工事概要	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
	土砂処分場				
	基礎工 捨石荒均し	±50cm	m	39	
	被覆工 被覆石	100~300kg/個	m	43	支給材料
	被覆均し	±30cm	m	43	
	被覆ブロック製作	ペルメックス2t型	個	400	
	被覆ブロック据付	ペルメックス2t型	個	227	
上部工 上部ブロック製作	1.8(H)×5.0(L)	個	15		
工期(自)	令和7年8月4日				
工期(至)	令和8年3月30日				
変更前の契約金額	103,950,000円(税込み)				
変更金額	10,945,000円(税込み)				
変更後の契約金額	114,895,000円(税込み)				
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受注者より、施工条件確認請求書の提出があり、確認した結果、設計図書に示された施工条件と現場が一致しないことが判明しました。それに伴い、被覆ブロック据付の陸上及び水中の施工数量に変更が生じました。</li> <li>・快適トイレについて、費用が確定しました。</li> <li>・遠隔臨場について、費用が確定しました。</li> <li>・BIM/CIM適用工事について、協議があり、受注者希望型として実施することとなりました。また、見積書の提出があり、「BIM/CIM実施計画書」に基づくものであることが確認されたため、費用を計上します。</li> <li>・ICTブロック据付工(受注者希望型)について、協議があり、ICT活用工事として実施することとなりました。また、ICT活用工事について、費用が確定しました。</li> <li>・受注者より、施工条件確認請求書の提出があり、確認した結果、起工測量結果より、指示した被覆工の数量に変更が生じました。</li> <li>・受注者より、施工状況確認請求書の提出があり、確認した結果、設計図書に示された施工条件と実際の現場の状況が一致しないことが判明しました。それに伴い、施工延長及び被覆ブロックの据付位置について変更する必要が生じました。</li> </ul>				