

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月26日
契 約 業 者 名	復建調査設計(株) 九州支社
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東3-12-24
業 務 の 名 称	令和6年度宮崎空港エプロン改良(耐震対策)実施設計
業 務 場 所	宮崎県宮崎市
業 務 区 分	建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年6月26日
工 期 (至)	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	17,600,000円(税込み)
変 更 金 額	9,240,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	26,840,000円(税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

5. 業務内容

業 務 内 容	業 務 内 容			摘 要
	設計仕様	単位	数量	
共通 設計計画	計画準備 協議・報告	式 回	}	原契約のとおり
測量 施設測量(No.10SP)	中心線測量 縦断測量 平面測量	km km km2		
基準点測量	4級基準点測量 3級水準測量観測	点 km	4 0.81	
エプロン改良(耐震対策)10SP 実施設計	地盤改良(修正)	式	1	静的締固め砂杭工法
エプロン誘導路改良(耐震対策)試験施工 実施設計	地盤改良	式	1	静的圧入締固め工法
CIMモデル作成 計画	CIM実施計画作成	業務	}	原契約のとおり
エプロン10SP	地質・土質モデルの作成 構造物モデル作成 属性情報の付与 統合モデル作成	地点 タイプ タイプ 地点		
試験施工	施工計画モデル作成	地点		
報告書作成	CIMモデル報告書作成	式		
津波シミュレーション 資料収集・整理	資料収集・整理	式		
再現解析	計算条件の設定 再現解析の実施 再現性の検証	式 式 式	1 1 1	

業 務 内 容	業務内容			摘 要
	設計仕様	単位	数量	
解析モデルの作成	解析モデルの作成	式	1	原契約のとおり
現況解析	津波浸水計算	式	1	
	漂流物計算	式	1	
	土砂移動計算	式	1	
照査	照査	式	}	
照査				
成果物				
業務完成図書作成		式	}	

別紙

変更理由案（公表）

1. 耐震対策事業に伴う、津波シミュレーション業務を追加変更し、履行期末を令和6年12月20日から令和7年3月28日まで延伸した。
2. 測量調査位置を変更した。
3. 実施設計のパターンを追加した。
4. 舗装設計を削除した。
5. 歩掛実態調査の調査費用を追加した。
6. 4級基準点測量及び3級水準測量観測を追加した。