

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月27日																																			
契約業者名	株式会社志多組																																			
契約業者の住所	宮崎県宮崎市高千穂通1-4-30																																			
工事の名称	令和7年度宮崎港(東地区)防波堤(南)(改良)築造工事																																			
工事場所	宮崎港東地区																																			
工事種別	港湾土木工事																																			
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>規格・形状寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>防波堤(南) 土砂撤去工 土砂撤去工 グラブ床掘工</td> <td></td> <td>m3</td> <td>2,645</td> <td>能力適正区域 2094m3 能力低下区域 551m3</td> </tr> <tr> <td>揚土土捨工 グラブ浚渫船(自積)運搬</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>2645m3</td> </tr> <tr> <td>グラブ浚渫船(自積)揚土</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>2645m3</td> </tr> <tr> <td>揚土土砂運搬</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>2645m3</td> </tr> <tr> <td>被覆・根固工 被覆ブロック工 被覆ブロック据付</td> <td></td> <td>個</td> <td>483</td> <td>ベルメックス4t型</td> </tr> <tr> <td>仮設灯台工 仮設灯台 仮設灯台基礎 仮設灯台製作 仮設灯台設置 仮設灯台撤去</td> <td></td> <td>基 基 基 基 基 式</td> <td>1 1 1 1 1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	防波堤(南) 土砂撤去工 土砂撤去工 グラブ床掘工		m3	2,645	能力適正区域 2094m3 能力低下区域 551m3	揚土土捨工 グラブ浚渫船(自積)運搬		式	1	2645m3	グラブ浚渫船(自積)揚土		式	1	2645m3	揚土土砂運搬		式	1	2645m3	被覆・根固工 被覆ブロック工 被覆ブロック据付		個	483	ベルメックス4t型	仮設灯台工 仮設灯台 仮設灯台基礎 仮設灯台製作 仮設灯台設置 仮設灯台撤去		基 基 基 基 基 式	1 1 1 1 1	
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要																																
防波堤(南) 土砂撤去工 土砂撤去工 グラブ床掘工		m3	2,645	能力適正区域 2094m3 能力低下区域 551m3																																
揚土土捨工 グラブ浚渫船(自積)運搬		式	1	2645m3																																
グラブ浚渫船(自積)揚土		式	1	2645m3																																
揚土土砂運搬		式	1	2645m3																																
被覆・根固工 被覆ブロック工 被覆ブロック据付		個	483	ベルメックス4t型																																
仮設灯台工 仮設灯台 仮設灯台基礎 仮設灯台製作 仮設灯台設置 仮設灯台撤去		基 基 基 基 基 式	1 1 1 1 1																																	
工期(自)	令和7年7月9日																																			
工期(至)	令和8年2月27日																																			
変更前の契約金額	134,574,000円(税込み)																																			
変更金額	8,140,000円(税込み)																																			
変更後の契約金額	142,714,000円(税込み)																																			
変更理由	別紙のとおり																																			

別紙

変更理由（公表）

1. 現場不一致により、土砂撤去工及び揚土土捨工の数量及び費用を変更した。
2. 土砂撤去工及び揚土土捨工の施工方法等の変更及び作業船の回航について、変更した。
3. ICT 地盤改良工及び ICT ブロック据付工について、作業船の回航の計上対象港について変更した。
4. 被覆ブロック据付に使用する作業船の回航について、変更した。
5. 既設仮設灯台撤去について、追加した。
6. 荒天リスク精算型について、供用係数を変更した。
7. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。
8. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。