

(第1回、**最終**)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月12日																														
契約業者名	富岡建設株式会社																														
契約業者の住所	宮崎県日南市大字平山2292番地4																														
工事の名称	令和7年度日向沖GPS波浪計陸揚工事																														
工事場所	①日向沖 ②宮崎県日南市大字日知屋字堀川																														
工事種別	港湾土木工事																														
工事概要 (変更した内容について記述する)	<table border="1"><thead><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>日向沖GPS波浪計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GPS波浪計陸揚工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GPS波浪計陸揚</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>GPS波浪計解体</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>その他調査</td><td></td><td></td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr></tbody></table>	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要	日向沖GPS波浪計					GPS波浪計陸揚工					GPS波浪計陸揚		式	1		GPS波浪計解体		式	1		その他調査				原契約のとおり
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要																											
日向沖GPS波浪計																															
GPS波浪計陸揚工																															
GPS波浪計陸揚		式	1																												
GPS波浪計解体		式	1																												
その他調査				原契約のとおり																											
工期(自)	令和7年4月25日																														
工期(至)	令和8年3月13日																														
変更前の契約金額	123,398,000円(税込み)																														
変更金額	8,030,000円(税込み)																														
変更後の契約金額	131,428,000円(税込み)																														
変更理由	別紙のとおり																														

別紙

変更理由案（公表）

1. GPS 波浪計本体及びアンカーについて、細島港内の仮置場所へ陸揚後も存置するため、切断・解体を見合わせた。
2. 上記1. の変更に伴い、仮置場所での詳細な配置及び配置方法並びに仮置架台について変更した。
3. GPS 波浪計本体内の鉛蓄電池について取外し、宮崎港湾・空港整備事務所細島港分室へ運搬することについて追加した。
4. GPS 波浪計本体、アンカー及びチェーンに付着していたカキ殻等について、除去及び処分を追加した。
5. 諸経費動向調査を追加した。
6. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。
7. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。

※変更理由は「契約変更の内容の公表について」（令和6年8月6日事務連絡）に留意して記載すること。