

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月24日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ(株) 福岡支店
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区冷泉町2番1号
業 務 の 名 称	令和6年度厳原港外港湾施設実施設計等業務
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
工 期 (自)	令和6年5月28日
工 期 (至)	令和7年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	15,477,000円(税込)
変 更 金 額	9,537,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	25,014,000円(税込)
変 更 理 由	別紙(2)のとおり

業務内容

業 務 名 称	業 務 内 容		摘 要		
	設 計 仕 様	単位	数量		
令和6年度厳原港外港湾施設実施設計等業務					
設計計画	設計計画			原契約のとおり	
実施設計	数量計算書作成	項目	4	表-1 実施設計内訳表による	
	図面作成	項目	4	表-1 実施設計内訳表による	
	概算工事費算定	項目	1	表-1 実施設計内訳表による	
	工事発注資料作成	項目	3	表-1 実施設計内訳表による	
資料作成	資料収集整理	}	原契約のとおり		
	維持管理計画書更新				
	報告書作成				
	工事用水準面の変更資料作成				
	実施断面の変更資料作成	式	1	厳原港	
	設計条件資料作成	式	1	厳原地区 防波堤(北) L=195m	
基本設計		式	1	厳原地区 防波堤(北) L=75m	
	波浪変形解析(潮位変更に伴う堤前波)	式	1	厳原地区 防波堤(北) ブシネスクモデル(2波高×2潮位) 厳原地区 防波堤(北) L=195m	
	既設施設の断面照査	原契約のとおり			
	構造諸元の検討	ケース	3	厳原地区 防波堤(北) L=75m	
	安定性の照査	ケース	3		
	構造諸元案の決定	ケース	3		
	協議・報告	波浪変形解析(気候変動を考慮した堤前波)(1)	式	1	厳原地区 防波堤(北) エネルギー平衡方程式 (3波向×1潮位)
		波浪変形解析(気候変動を考慮した堤前波)(2)	式	1	ブシネスクモデル(3波高×2潮位)
		協議・報告	}	原契約のとおり	
		照査			
照査	照査	}	原契約のとおり		
成果物	業務完成図書作成				

(別紙 2)

変更理由（公表）

1. 工事進捗及び発注計画の見直し等により、実施設計の数量を変更した。
2. 厳原港の最低水面の見直しにより、工事用水準面の変更資料作成、波浪変形解析、安定性の照査が必要となった。
3. 厳原港の工事用水準面の見直し及び雑石の市場流通状況により、実施断面の変更資料作成が必要となった。
4. 上記 2. 及び 3. に伴い、履行期限を延伸した。
5. 設計条件資料作成内容が確定した。
6. 3次元モデルの作成を取り止めた。