

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月27日
契約業者名	増山建設(株)
契約業者の住所	長崎県平戸市生月町壱部浦67番地1
工事の名称	令和5年度佐世保港(前畑地区)岸壁(-10m)(改良)工事
工事場所	長崎県佐世保市干尽町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
工期(自)	令和6年3月29日
工期(至)	令和7年1月20日
変更前の契約金額	196,208,471円(税込)
変更金額	3,982,000円(税込)
変更後の契約金額	200,190,471円(税込)
変更理由	別紙(2)のとおり

工事内容

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
岸壁(-10m)(改良)				
構造物撤去工				指定部分
路面切削	t=6cm以下	m ²	64	コンクリートはつり
舗装撤去(1)	t=30cm(As10cm+Co20cm)	m ²	1	
舗装撤去(2)	t=20cm(As)	m ²	39	
舗装撤去(3)	t=平均7cm(As)	m ²	25	
袋詰玉石撤去		袋	4	
本體工				
下地処理工				堆積土掘削
壁面清掃				
コンクリート被覆工				
あと施工アンカー工				
取付金具設置				
鉄筋加工組立設置				
FRGカバー設置				
コンクリート注入				
				原契約のとおり
舗装工				指定部分
不陸整正		m ²	39	
下層路盤		m ²	548	
上層路盤		m ²	548	原契約のとおり
基層		m ²	1,764	
表層(1)		m ²	588	
表層(2)	t=6cm	m ²	225	オーバーレイ、係船柱基礎[0.4m ²]嵩上げ
裏込・裏埋工				指定部分
裏込石投入				流用材
裏埋土砂投入				763 m ³
				原契約のとおり

変更理由（公表）

1. 隣接施工箇所における既設舗装の経年劣化が確認されたため、施工範囲を追加した。
2. 早期に岸壁の利用を再開させるため、構造物撤去工、舗装工、裏込・裏埋工に指定部分を設定した。
3. 岸壁前面の堆積土撤去について、数量及び費用が確定した。
4. 舗装版の撤去・復旧について、数量及び費用が確定した。
5. カキ殻処分について、数量及び費用が確定した。
6. 袋詰め玉石の撤去について、数量及び費用が確定した。
7. 構造物撤去工、裏込・裏埋工にかかる土砂・排水汚泥の運搬及び処分について、数量及び費用が確定した。
8. 裏埋土砂の運搬・投入について、数量及び費用が確定した。