

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月22日
契 約 業 者 名	(株)上滝
契 約 業 者 の 住 所	長崎県長崎市新地町5番17号
工 事 の 名 称	令和6年度長崎空港滑走路端安全区域用地造成工事(第2次)
工 事 場 所	長崎県大村市箕島町長崎空港
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
工 期 (自)	令和6年10月16日
工 期 (至)	令和7年1月30日
変更前の契約金額	175,802,000円(税込)
変 更 金 額	7,722,000円(税込)
変更後の契約金額	183,524,000円(税込)
変 更 理 由	別紙(2)のとおり

工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
【滑走路端安全区域】				
共通工				
灯浮標管理	} 原契約のとおり			
汚濁防止膜管理				
仮設物管理				
アンカーブロック製作		個	48	(昼間作業)
アンカーブロック製作	1.00B × 0.70H × 1.00L	個	4	(昼間作業)
基礎工				
基礎捨石	雑石5～100kg/個	m	69	(夜間作業)

(別紙 2)

変更理由書（公表）

1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。
2. 施工実態調査について、数量及び費用が確定した。
3. ICT 基礎工について、数量及び費用が確定した。
4. BIM／CIM について、数量及び費用が確定した。
5. 基礎工について、数量及び費用が確定した。
6. 汚濁防止膜に必要なアンカーブロックについて、追加製作する必要が生じ、
追加した。
7. 汚濁防止膜保守管理（１）・灯浮標維持管理および仮設物管理について、数
量及び費用が確定した。
8. 貸与物件の貸与期間に変更が生じた。
9. 基礎工の不陸許容範囲について変更が生じた。