

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月30日
契 約 業 者 名	(株)上滝
契 約 業 者 の 住 所	長崎県長崎市新地町5番17号
工 事 の 名 称	令和6年度長崎港航路(-12m)浚渫外1件工事
工 事 場 所	長崎県長崎市国分町地先、長崎県長崎市戸町地先
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙(1)のとおり
工 期 (自)	令和7年3月31日
工 期 (至)	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	94,302,985円(税込)
変 更 金 額	30,910,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	125,212,985円(税込)
変 更 理 由	1. 潜水調査について、必要となった。 2. 浚渫工(女神地区)について、施工方法が決定し数量及び費用が確定した。 3. 構造物撤去工について、数量及び費用が確定した。 4. グラブ浚渫船、土運船、起重機船及び自積式グラブ浚渫兼旋回起重機船の回航費について、費用が確定した。 5. 浚渫工(戸町地区)について、数量及び費用が確定した。 6. 土捨工揚土場について、整地作業が必要となった。 7. 長崎第4号灯浮標の移設が必要となった。 8. 戸町地区の浚渫工において、海底ゴミ処分の費用が生じた。 9. 汚濁防止枠用膜について、処分費が生じた。 10. 遠隔臨場の費用が確定した。 11. 快適トイレの費用が確定した。

工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
航路(-12m)				
浚渫工 浚渫	設計水深 -12m 【戸町地区】法面勾配 1:2(普通地盤) 【戸町地区】法面勾配 1:1(岩盤)	m2	326	砂質土砂 474m3 岩盤(中質) 93m3
土捨工 土運船運搬 揚 土 土 工		}	原契約のとおり	
構造物撤去工 捨石撤去	設計水深 -12m 5～200kg/個程度		m	捨石 3,000m3