

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月12日																												
契約業者名	米盛建設株式会社																												
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目2番7号																												
工事の名称	令和5年度志布志港(新若浜地区)岸壁仮設道路工事(第2次)																												
工事場所	鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先																												
工事種別	港湾土木工事																												
工事概要	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>岸壁</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">仮設道路工 仮設道路 捨石均し</td><td>捨石5～100kg/個程度</td><td>m</td><td>91.9</td><td></td></tr><tr><td>±5cm</td><td>m</td><td>91.9</td><td></td></tr><tr><td>裏込・裏埋工 防砂目地板</td><td>B=1.0m、t=5mm</td><td>箇所</td><td>3</td><td></td></tr></table>					工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要	岸壁					仮設道路工 仮設道路 捨石均し	捨石5～100kg/個程度	m	91.9		±5cm	m	91.9		裏込・裏埋工 防砂目地板	B=1.0m、t=5mm	箇所	3	
	工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要																								
	岸壁																												
	仮設道路工 仮設道路 捨石均し	捨石5～100kg/個程度	m	91.9																									
		±5cm	m	91.9																									
裏込・裏埋工 防砂目地板	B=1.0m、t=5mm	箇所	3																										
工期(自)	令和6年3月29日																												
工期(至)	令和6年9月13日																												
変更前の契約金額	186,166,905	円 (税込み)																											
変更金額	14,135,000	円 (税込み)																											
変更後の契約金額	200,301,905	円 (税込み)																											
変更理由	1. 現地盤水深に相違が判明したため、数量を変更した。 2. 防砂目地板取付箇所に土砂が堆積していることが判明したため、土砂撤去を追加した。 3. 施工実態調査の対象工事に選定されたため、追加した。 4. 仮設道路工において、法尻付近の施工が困難であることが判明したため形状を変更した。 5. 遠隔現場について、数量及び費用が確定した。 6. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。																												