（第１回、最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令 和 8 年 6 月 9 日
契 約 業 者 名	公益社団法人　西部海難防止協会
契約業者の住所	福岡県北九州市門司区港町7-8
業 務 の 名 称	令和8年度博多港整備船舶安全管理業務
業 務 場 所	福岡市
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要（変更した内容について記述する）	原契約のとおり
履行期間（自）	令 和 8 年 4 月 1 日
履行期間（至）	令 和 8 年 9 月 30 日
変更前の契約金額	16,170,000 円（税込み）
変 更 金 額	546,653 円（税込み）
変更後の契約金額	16,716,653 円（税込み）
変 更 理 由	積算基準一部改定による変更

（第２回、最終）契約変更の内容

<table>
<tr><td>契約変更年月日</td><td>令 和 8 年 9 月 18 日</td></tr>
<tr><td>契 約 業 者 名</td><td>公益社団法人　西部海難防止協会</td></tr>
<tr><td>契約業者の住所</td><td>福岡県北九州市門司区港町7-8</td></tr>
<tr><td>業 務 の 名 称</td><td>令和8年度博多港整備船舶安全管理業務</td></tr>
<tr><td>業 務 場 所</td><td>福岡市</td></tr>
<tr><td>業 務 区 分</td><td>建設コンサルタント等</td></tr>
<tr><td>業務概要
（変更した内容について記述する）</td><td>履行期間
契約締結日から令和8年11月13日までとする。
なお、履行期間中における土曜日、日曜日、祝日及び夏期休暇は休日として設定している。
対象工事
本業務の対象工事は、以下のとおりを想定している。なお、対象工事の進捗状況等により業務内容に変更が生じた場合、調査職員と受注者が協議し、業務実施上必要があると認められた場合は、履行期間の末日までに変更契約を行うものとする。
<table>
<tr><th>対象工事件名</th><th>工期(参考)</th></tr>
<tr><td>令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第2次)</td><td>令和8年2月～令和8年7月</td></tr>
<tr><td>令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第3次)及び(第4次)</td><td>令和8年3月～令和8年7月</td></tr>
<tr><td>令和8年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事及び(第2次)及び外1件工事</td><td>令和8年5月～令和8年11月</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>海上工事期間(予定)</th><th>安全管理室設置日数(予定)</th></tr>
<tr><td>令和8年4月～令和8年10月</td><td>52日</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>履行期間（自）</td><td>令 和 8 年 4 月 1 日</td></tr>
<tr><td>履行期間（至）</td><td>令 和 8 年 11 月 13 日</td></tr>
<tr><td>変更前の契約金額</td><td>16,716,653 円（税込み）</td></tr>
<tr><td>変 更 金 額</td><td>― 円（税込み）</td></tr>
<tr><td>変更後の契約金額</td><td>16,716,653 円（税込み）</td></tr>
<tr><td>変 更 理 由</td><td>・履行期間の変更</td></tr>
</table>

（第　回、最終）契約変更の内容

<table>
<tr><td>契約変更年月日</td><td>令和8年11月11日</td></tr>
<tr><td>契約業者名</td><td>公益社団法人　西部海難防止協会</td></tr>
<tr><td>契約業者の住所</td><td>福岡県北九州市門司区港町7-8</td></tr>
<tr><td>業務の名称</td><td>令和8年度博多港整備船舶安全管理業務</td></tr>
<tr><td>業務場所</td><td>福岡市</td></tr>
<tr><td>業務区分</td><td>建設コンサルタント等</td></tr>
<tr><td>業務概要
（変更した内容について記述する）</td><td>
業務内容
<table>
<tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr>
<tr><td rowspan="4">博多港整備船舶安全管理業務</td><td>船舶安全管理業務</td><td>式</td><td></td><td>原契約のとおり</td></tr>
<tr><td>打合せ</td><td>回</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>協議・報告</td><td>回</td><td></td><td rowspan="2">原契約のとおり</td></tr>
<tr><td>成果物</td><td>式</td><td></td></tr>
</table>
対象工事
本業務の対象工事は、以下のとおりを想定している。なお、対象工事の進捗状況等により業務内容に変更が生じた場合、調査職員と受注者が協議し、業務実施上必要があると認められた場合は、履行期間の末日までに変更契約を行うものとする。
<table>
<tr><th>対象工事件名</th><th>工期(参考)</th></tr>
<tr><td>令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第2次)</td><td>令和8年2月～令和8年6月</td></tr>
<tr><td>令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第3次)</td><td>令和8年2月～令和8年7月</td></tr>
<tr><td>令和7年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第4次)</td><td>令和8年3月～令和8年7月</td></tr>
<tr><td>令和8年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事</td><td>令和8年5月～令和8年8月</td></tr>
<tr><td>令和8年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事(第2次)</td><td>令和8年5月～令和8年8月</td></tr>
<tr><td>令和8年度博多港(中央航路地区)航路(-12m)(改良)浚渫工事外1件</td><td>令和8年5月～令和8年11月</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>海上工事期間</th><th>安全管理室設置日数</th></tr>
<tr><td>令和8年4月～令和8年10月</td><td>57日</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>履行期間（自）</td><td>令和8年4月1日</td></tr>
<tr><td>履行期間（至）</td><td>令和8年11月13日</td></tr>
<tr><td>変更前の契約金額</td><td>16,716,653 円（税込み）</td></tr>
<tr><td>変更金額</td><td>1,763,347 円（税込み）</td></tr>
<tr><td>変更後の契約金額</td><td>18,480,000 円（税込み）</td></tr>
<tr><td>変更理由</td><td>・安全管理室設置日数の確定による変更</td></tr>
</table>